阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司 900kt/a 矿井兼并重组 整合项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中其他需要说明的事项应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收的过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将山西古县金谷煤业有限公司矿井配套选煤厂项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项列举如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程的简况

1.1 设计简况

阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司初步设计阶段已将环境保护设施纳入了工作范畴，环境保护设施的设计符合环境影响评价报告表及环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

工程实际总投资 29258.36 万元，实际环保投资 3570.81 万元，占总投资的 12.2%

1.2 施工简况

本项目施工建设阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司负责，2011年9月开始施工，2015年12月基本建成。本项目利用原华泓煤业有限公司工业场地作为整合后工业场地，原张家沟煤炭开采有限公司工业场地作为整合后风井场地。改造原华泓煤业有限公司主斜井、回风斜井作

为整合后的主斜井、副斜井，利用张家沟煤炭开采有限公司主斜井、回风斜井并联后分别作为 1#回风斜井、2#回风斜井；利用主斜井井口房、副井绞车房、天轮架、筛分车间等主体工程；利用机修车间、支护材料棚、器材库、器材棚，岩粉库、消防器材库、压风机房（新建）等辅助工程；利用变电站、锅炉房（新建）、办公楼、食堂、单身宿舍楼、灯房浴室任务联建楼（新建）等公用、行政福利工程；全封闭煤棚（新建）、进场公路等储运工程；新建筛分除尘设施、矿井水处理站、生活污水处理站、初期雨水池、危险废物暂存间、噪声防治、生态恢复等环保工程。

项目建设过程中组织实施了环评报告及批复中提出的环境保护对策和措施。

1.3 验收过程简况

本项目主体工程及配套的环保设施于 2019 年 10 月竣工，竣工后阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司根据相关文件要求，自行组织实施保护竣工验收。

本次验收调查为项目环境保护设施初步验收调查，重点调查现阶段环境保护设施是否满足环保要求，为项目进入正式运行阶段提供依据。验收工程范围为煤矿的环保工程，与环境影响报告书工程范围一致。

2020 年 4 月 30 日，山西华特森环境工程有限公司编制完成《阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司 900kt/a 矿井兼并重组整合项目竣工环

境保护验收调查报告》；阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司组织环保专家、监测单位、报告编制单位、环保工程施工单位及本单位相关负责人组成了验收工作组，并与2020年4月30日召开验收会议，会上验收工作组原则同意本项目通过竣工环保验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目设计、施工和验收期间未收到公众反馈意见或投诉。

2、其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（一）环保组织机构及规章制度

阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司矿长是环保节能工作的第一责任人，由矿长主抓环保工作，各分管副矿长、各业务科室和队组行政领导负责所辖范围内的环保日常管理工作，共设环保专职人员3人。成立了专门的环境管理机构，负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作，配备了专职环境管理人员，并制定了各项环境保护管理制度。

（二）环境风险防范措施

阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司编制完成《阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司突发环境事件应急预案》，并在临汾市生态环境局翼城分局备案，备案编号：141022-2020-02-L。

（三）环境监测计划

具体监测内容见表1。

表 1、项目自行监测计划表

项目	监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
无组织废气	厂界及矸石场四周	颗粒物、SO ₂	1次/年	《煤炭工业大气污染物排放限值》表 5 中标准
噪声	厂界四周	L _{Aeq}	1次/年	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类
声环境	西化坡, 东化坡, 刘王沟, 刺家沟	L _{Aeq}	1次/年	《声环境质量标准》(GB3096-2008) 标准, 1类标准
地下水	工业场地水井、高李坡水井、杨家河水井、监控井 1#、监控井 2#	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数。同步测量泉水流量、井深、水位	1次/年	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 中 III类标准
土壤	工业场地下游、矸石场下游农用地	pH、汞、砷、镉、铅、铜、镍、铬、锌	1次/年	《农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018) 中筛选值标准
	矿井水处理站下游、危废暂存间下游	基本项目	1次/年	《建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 中第二类用地筛选值标准

2.2 配套措施落实情况

- (一) 本项目不涉及区域内消减污染物总量和淘汰落后产能。
- (二) 本项目不涉及防护距离及居民搬迁要求。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3、整改工作情况

本项目建设情况良好，无整改措施。

阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司

2020年8月20日